Järilä-Kuurolan jätevesiosuuskunta

JÄRILÄ-KUUROLAN JÄTEVESIOSUUSKUNTA

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1-2012

Aika 11.1.2012 klo 18.00 - 20.40
Paikka Salmi, Kokemäki
Läsnä Aulis Autere, Ilkka Salmi, Markku Virtanen, Pekka Tammi, Sakari Ryyppö pj, Jyri Virtanen, Kari Keskinen, Raimo Puotiniemi, Kristiina Salmi siht

131. KOKOUKSEN AVAUS
Sakari Ryyppö avasi kokouksen.

132. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Tarkastettiin.

133. TYÖTILANNE
Järilän ja Rausen maarakennusurakka on valmis. Urakka on vastaanotettu 10.1.2012. Pöytäkirjaan on kirjattu tekemättä olevat salaojankorjaukset. Urakkasuunnitelma ja toteutuneet vertailtiin. Koeponnistuksissa olivat mukana osuuskunnan, kaupungin, valvojan ja maarakennusurakoitsijan edustajat. Kaikki linjastot olivat kunnossa. Rausentien alituksista selvitetään, mitkä niistä kuuluvat runkolinjaan ja kustannukset laskutetaan kaupungin osuus. Linjapumppaamo 3. rikkoontui asennuksessa ja siihen odotetaan varaosia; yksi kiinteistökohtainen pumppaamo puuttuu. Sähköasennukset on tehty n. 10 kiinteistöön.

Suunnittelija on laatinut Järilän ja Rausen osalta tarkekartan ja putkien määrälaskelman. Ne on toimitettu urakoitsijalle ja rakennuttajalle tarkistamista varten. Sakari ja Markku tarkistavat seuraavaan työmaakokoukseen mennessä.

Suunnittelija on toimittanut Kuurolan tarkistetut putkisuunnitelmat. Pekka ja Aulis tarkistavat Kuurolan linjaukset. Pekka ja Aulis osallistuvat Kuurolan edustajina Kuurolan työmaakokouksiin. Työmaakokouksissa jatkossa mukana maarakennusurakoitsija, valvoja, Markku, Sakari, Aulis ja Pekka.

Kuurolan pumput tilattu ja työt käynnistynevät vielä tammikuun aikana. Salaojakartat tilataan.

134. JOEN ALILTUSLUPA
Aluehallintovirasto on myöntänyt joen alitusluvan 264/2011/4, liite. Lasku luvasta 700 €. Aloitusilmoitus tehdään huhtikuussa; valmistumisilmoitus kohta jälkeen.

135. KASSATILANNE
Kassatilanne on suunnitelman mukainen. Pumppulaskuista reklamoidaan, koska niissä peritään rahtia vastoin sopimusta. Kristiina selvittää, mitä ely-keskuksen avustuksen maksaminen edellyttää. Seurataan, miten alv-palautusten maksatus etenee.

136. KULULASKUT
Hyväksyttiin
- Sakari Ryypön kululasku loka- joulukuu 2011
- Markku Virtasen kululasku marras-joulukuu 2011
- Ilkka Salmin kululasku joulukuu 2011

137. LIITTYMISSOPIMUSTEN VALMISTELU

Ilkka on valmistellut lomakkeet liittymissopimustiedot ja selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä. Jätevesiosuuskunta kerää asiakkailta nämä tiedot ja toimittaa ne kaupungille liittymissopimusta varten. Sen lisäksi tehdään sitoumus hule-, sade- ja salaojavesistä. Järilän ja Rausen esitäytetyt lomakkeet jätettiin Sakarille.

138. LUKKOHANKINTA

Pumppaamokaivon kannet lukitaan riippulukolla. Sakari on pyytänyt tarjouksen 90 lukkoa ja 10 avainta: Lukkotalo, lukko ja kone ky ja Satalukko. Päätettiin, että hankitaan lukot Lukkotalolta.

139 URAKAN PANTTAUS

Päätettiin vapauttaa maarakennusurakoitsijan antama ensimmäisen vaiheen rakennusaikainen panttaus siitä alkaen, kun urakoitsijalta saadaan takuuajan vakuudet.

139. MUUT ASIAT

Sakari tarkistaa jälkiliittyjän osalta kaivuu-urakoinnin kustannusten jaon ja laskutuksen Hemmilältä.

Raimo päivittää nettisivuja saamansa tietojen pohjalta. Sakari pyytää Grönroosilta Grundfosilta ”käyttöohjeita” ja huoneentaulun.

Kokemäen kaupunki edellyttää, että jätevesiosuuskunta tekee esityksen toiminta-alueeksi.

Seuraava kokous 7.3.2012 klo 18 Ryypöllä.