



Järilä-Kurolan jätevesiosuuskunta

Varsinais-Suomen ELY-keskus

PL 523 20101 TURKU

HANKKEEN LOPPURAPORTTI

Jätevesijärjestelmän suunnitteluhanke VARELY/116/07.02/2010

Hankkeen taustaa:

Kurolan kyläyhdistys alkoi keväällä 2009 selvittää mahdollisuuksia ja kyläläisten kiinnostusta liittyä osuuskunnan kautta Harjavallan kaupungin jätevesijärjestelmään. Selvitystyön edetessä Järilän kyläläisten kiinnostus asiaan virisi ja alettiin selvittää yhteisen jätevesijärjestelmän rakentamista ja liittämistä Kokemäen kaupungin jätevesijärjestelmään. Kyläsaaren jätevesiosuuskunnalta saatiin asiantuntija-apua. Sekä Kurolassa että Järilässä järjestettiin tiedotustilaisuus, jossa valittiin molempien kylien edustajat valmistelutoimikuntaan. Tässä ryhmässä toimi 11 henkilöä.

Hankkeen valmistelu

Valmistelutoimikunta kokoontui 6 kertaa. Ryhmä

- teki yhteistyötä Kokemäen kaupungin kanssa: kaupungin linjaus jätevesiosuuskuntien tukemisesta, kiinteistötiedot, kaupungin takausvalmiuden selvittäminen yms.
- haki ELY-keskuksen avustuksen suunnitteluhankkeelle.
- valmisteli yhteistyössä Insinööritoimisto H. Kiisken kanssa alustavan kustannusarvion paineviemärijärjestelmän rakentamisesta.
- järjesti tiedotustilaisuuden Kokemäen seuratalolla 26.5.2010, osallistujia noin 90 henkilöä, jolloin päätettiin perustaa osuuskunta hankkeen eteenpäin viemiseksi.
- keräsi osuuskunnan liittymisestä kiinnostuneilta 200 euron suuruisen suunnittelumaksun.
- valmisteli osuuskunnan perustamista: säännöt, ehdot yms.

Osuuskunnan perustaminen

- osuuskunnan perustamiskokous järjestettiin 16.6.2010: osuuskunnalle hyväksyttiin säännöt ja valittiin 7-jäseninen hallitus.
- osuuskunnan kokous järjestettiin 24.11.2010: hyväksyttiin osuuskunnan hinnoittelu- ja toimintaperiaatteet sekä liittymis- ja käyttösovimusehdot.
- osuuskuntaan on liittynyt 91 jäsentä ja heiltä on kerätty 400 euron osuusmaksu; osuuskunnasta on eronnut kuusi jäsentä – eroamisen syynä on ollut pääosin lainsäädännössä tapahtuneet muutokset.

Osuuskunnan hallituksen toiminta

Osuuskunnan hallitus on

- kokoontunut suunnitteluun liittyen 8 kertaa
- toimittanut kaksi tiedotetta kaikkiin alueen talouksiin
- hakenut ELY-keskukselta tukea varsinaiselle rakentamishankkeelle
- perustanut osuuskunnalle kotisivut www.jarila-kuurolanjatevesi.com ja hallitukselle intranetin.
- hankkinut Passeli-laskutusohjelman ja hoitaa laskutuksen, maksatuksen ja viranomaisilmoitukset; varsinaisen kirjanpidon ja alv-laskennan hoitaa tilitoimisto.
- valmistellut osuuskunnan toimintaa mm. hinnoittelu- ja toimintaperiaatteet, liittymis- ja käyttösopimusehdot, liittymissopimukset
- valmistellut Insinööritoimisto H. Kiisken, myöhemmin Oy Suomen Ympäristöinsinöörien, kanssa varsinaisen suunnitelman paineviemärijärjestelmän rakentamisesta. Suunnitelma valmistui helmikuussa 2011, johon varsinainen suunnitteluhanke päättyi. Suunnitelman pohjalta toteutetaan urakoinnin kilpailutus.

Hankeavustuksen merkitys

Hankeavustus on mahdollistanut

- jätevesijärjestelmähankkeen perusteellisen ja asiantuntevan suunnittelun
- asianmukaisen osuuskunnan toimintajärjestelmän rakentamisen
- hyvän tiedottamisen.

Hankkeen maksatushakemus lähetetään tämän loppuraportin mukana.

Jätevesijärjestelmän rakentaminen jatkuu uutena hankkeena.

Lisäselvityksiä loppuraporttiin antaa Kristiina Salmi, 040 841 2671, kristiina.salmi@sataedu.fi

Kokemäellä 9.3.2011